



项目支出绩效自评表

项目名称:	46040022T000000644578-儋州工业园王五园区道路建设工程（二期）				填报人:	李自伟		联系方式:	18217823587	
主管部门:	530-儋州工业园管理委员会				实施单位:	530001-儋州工业园管理委员会本级		是否线下报送:	否	
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数		分值	执行率	得分		
资金总额:		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00		10.00	100	10		
其中: 财政资金:		0.00	15,000,000.00	15,000,000.00			100			
单位资金:		0.00	0.00	0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00			0			
年度目标						年度目标完成情况				
完成新村路、南王路、园区北路等道路施工建设，完成项目整体竣工与验收。						完成新村路、南王路、园区北路等道路施工建设，完成项目整体竣工已验收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	工程建设完成率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	100	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	2	起	0	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	11752.02	万元	1500	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	