



项目支出绩效自评表

项目名称:	46040025T000001568345-儋州市环新英湾木棠区域城镇污水收集处理工程				填报人:	李自伟		联系方式:	18217823587	
主管部门:	530-儋州工业园管理委员会				实施单位:	530001-儋州工业园管理委员会本级		是否线下报送:	否	
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数			分值	执行率	得分	
资金总额:		0.00	14,800,000.00	14,800,000.00			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		0.00	14,800,000.00	14,800,000.00				100		
单位资金:		0.00	0.00	0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00				0		
年度目标						年度目标完成情况				
完成项目招投标工作与开工建设。						已完成项目招投标工作, 已开工建设, 截至2025年12月30日已完成振兴大道安装围挡800米, 破除水泥路面3200平方的工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	材料与设备达标率	≥	90	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	项目建设安全性	≥	100	%	100	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	4759.15	万元	1480	100.00%	20.00	20	
合计								100.00	100	