峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目绩效自评报告

市财政局：

根据贵局关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的部署及省对市实地督导最新要求，明确基础设施项目以竣工验收作为自评触发节点。峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目已通过竣工验收，我镇组织人员对该项目积极开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2026年市下拨峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目财政衔接资金共计104万元，均为市级财政衔接资金。该项目由儋州市峨蔓镇人民政府直接组织实施，计划对笔架村委会老村村硬化道路1公里，改善40户160人出行难问题，节省群众出行时间。截至自评时点，项目已完成竣工验收，完成硬化道路1.157公里，资金支出80.286535万元。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目绩效目标设定情况：该项目拟实施项目为笔架村委会老村村道路建设项目，根据基础设施项目申报指标要求，结合我镇拟建设项目路面情况，拟新建峨蔓镇笔架村委会老村村硬化道路1公

里，主要用于改善40户160人出行难问题，节省群众出行时间。

二、绩效自评工作开展情况

收到关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的通知后，由分管财务的领导牵头，指定产业负责同志负责该项目绩效自评工作，相关部门配合，按照相关要求，在项目竣工验收后及时完成绩效自评。我镇组织自评人员整理该项目资金及项目资料，按照绩效目标申报表中的目标申报指标以及指标的轻重程度，分配自评分值，并根据项目完成情况逐项对比打分，最终得出项目绩效目标自评分，依据最终自评分，给出项目总体目标完成情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目资金到位情况：该项目为峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目，2026年项目资金104万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

该项目为基础设施建设项目，由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付相关费用，目前已支付测绘、设计、预算、预算审核、施工招标代理等前期费用以及监理首期款、施工预付款、施工进度款；竣工检测、结算审核、监理尾款、施工尾款等款项尚未支付，质保金待质保

期满一年后按规定支付。截至自评时点，项目年度预算数104万元，实际执行数80.286535万元，资金执行率77.20%，未执行部分主要为待支付的竣工检测、结算审核、监理尾款、施工尾款等相关费用及质保金。

3.项目资金管理情况分析

峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目资金管理情况：该项目由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付，工程竣工验收后拨付施工结算款，二类费用结算审核、监理费、财务决算等费用流程手续完成后可支付，每笔资金支出均经镇班子会讨论通过后支付，项目资金管理规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目产出指标完成情况：该项目当前新建改建公路里程1.157公里（目标：≥1公里），项目（工程）验收合格率100%（目标：100%），项目（工程）完成及时率100%（目标：100%），项目道路建设标准≤85万元/公里（目标：≤85万元/公里），产出指标全部达标。

2.效益指标完成情况分析

峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目效益指标完成情况：该项目当前居民出行平均缩短时间≥0.1小时（目标：≥0.1小时），项目受益行政村数1个（目标：≥1个），项目受益总人口40户160人（目标：40户160

人），工程设计使用年限≥15年（目标：≥15年），效益指标全部达标。

3.满意度指标完成情况分析

2026年我镇组织脱贫户、监测对象对该项目进行满意度调查，经回收调查表统计，受益脱贫（监测）人口满意度≥95%（目标：≥95%），满意度指标达标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目资金执行率为77.20%，未达到100%，主要原因是项目资金按施工进度及二类费用流程手续拨付，项目竣工验收后仍有部分施工尾款、结算审核、监理、财务决算等费用及质保金尚未支付完毕。

2.下一步的改进措施：将狠抓资金支付进度，及时完成相关二类费用流程手续，加快项目资金结算支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将该项目绩效自评报告在政府门户网站进行公开，接受群众监督。

附件：峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目绩效目标自评表

儋州市峨蔓镇人民政府

2026年10月30日

附件2-2：

绩效目标自评表

（2026年度）

项目名称	峨蔓镇笔架村委会老村村道路建设项目			项目负责人及电话	谢卓廷18608968523	
主管部门	儋州市农业农村局			实施单位	儋州市峨蔓镇人民政府	
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	104万元	80.286535万元	5	77.20%	3.86
	其中：本年财政拨款（名称和规模）	市级资金104万元	80.286535万元	5	77.20%	3.86
	其他资金	0	0	-		-
年度总体目标	年度设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	计划投入104万元对笔架村委会老村村硬化道路1公里，主要用于改善40户160人出行难问题，节省群众出行时间。			已完成对笔架村委会老村村硬化道路1.1公里，主要用于改善40户160人出行难问题，节省群众出行时间。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新建改建公路里程	10	≥1公里	1.157公里	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	道路建设标准	10	≤85万元/公里	≤85万元/公里	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	10	≥0.1小时	≥0.1小时	10	
			项目受益行政村数	10	≥1个	1个	10	
			项目受益总人口户数	5	40户	40户	5	
			项目受益总人口数	5	160人	160人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			97.72	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.全年执行数为全年实际支出数。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目绩效自评报告

市财政局：

根据贵局关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的部署及省对市实地督导最新要求，明确基础设施项目以竣工验收作为自评触发节点。峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目已通过竣工验收，我镇组织人员对该项目积极开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2026年市下拨峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目财政衔接资金共计244万元，其中：省级财政衔接资金44万元、市级财政衔接资金200万元。该项目由儋州市峨蔓镇人民政府直接组织实施，计划对笔架村委会竹叨、积鱼塘村硬化道路2.5公里，改善78户300人出行难问题，节省群众出行时间。截至自评时点，项目已完成竣工验收，完成硬化道路3.1291公里，资金支出215.598585万元。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目绩效目标设定情况：该项目拟实施项目为笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目，根据基础设施项目申报指标要求，

结合我镇拟建设项目路面情况，拟新建峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村硬化道路2.5公里，主要用于改善78户300人出行难问题，节省群众出行时间。

二、绩效自评工作开展情况

收到关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的通知后，由分管财务的领导牵头，指定产业负责同志负责该项目绩效自评工作，相关部门配合，按照相关要求，在项目竣工验收后及时完成绩效自评。我镇组织自评人员整理该项目资金及项目资料，按照绩效目标申报表中的目标申报指标以及指标的轻重程度，分配自评分值，并根据项目完成情况逐项对比打分，最终得出项目绩效目标自评分，依据最终自评分，给出项目总体目标完成情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目资金到位情况：2026年该项目财政衔接资金244万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

该项目为基础设施建设项目，由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付相关费用，监理首期款、施工预付款、施工进度款等已按进度支付，竣工检测、结算审核、监理尾款、施工尾款等款项尚未支付，质保金待质保

期满一年后按规定支付。截至自评时点，项目年度预算数244万元，实际执行数215.598585万元，资金执行率88.36%，未执行部分主要为待支付的竣工检测、结算审核、监理尾款、施工尾款等相关费用及质保金。

3.项目资金管理情况分析

峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目资金管理情况：该项目由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付资金，监理尾款、施工尾款、结算审核、竣工检测等相关费用待流程手续完备后予以支付，每笔资金支出均经镇班子会讨论通过后支付，项目资金管理规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目产出指标完成情况：该项目当前新建改建公路里程3.1291公里（目标：≥1公里），项目（工程）验收合格率100%（目标：100%），项目（工程）完成及时率100%（目标：100%），项目道路建设标准≤85万元/公里（目标：≤85万元/公里），产出指标全部达标。

2.效益指标完成情况分析

峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目效益指标完成情况：该项目当前居民出行平均缩短时间≥0.1小时（目标：≥0.1小时），项目受益行政村数1个（目标：≥1个），项目受益总人口78户300人（目标：78户300

人），工程设计使用年限≥15年（目标：≥15年），效益指标全部达标。

3.满意度指标完成情况分析

2026年我镇组织脱贫户、监测对象对该项目进行满意度调查，经回收调查表统计，受益脱贫（监测）人口满意度≥95%（目标：≥95%），满意度指标达标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.峄蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目资金执行率为88.36%，未达到100%，主要原因是项目资金按施工进度及二类费用流程手续拨付，项目竣工验收后仍有部分施工尾款、结算审核、监理、竣工检测等费用及质保金尚未支付完毕。

2.下一步的改进措施：将狠抓资金支付进度，及时完成相关二类费用流程手续，加快项目资金结算支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将该项目绩效自评报告在政府门户网站进行公开，接受群众监督。

附件：峄蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目绩效目标自评表



儋州市峄蔓镇人民政府

2026年10月30日

附件2-2：

绩效目标自评表

（2026年度）

项目名称	峨蔓镇笔架村委会竹叨、积鱼塘村道路建设项目		项目负责人及电话	谢卓廷18608968523		
主管部门	儋州市农业农村局		实施单位	儋州市峨蔓镇人民政府		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	244万元	215.598585万元	5	88.36%	4.42
	其中：本年财政拨款（名称和规模）	省级资金：44万元 市级资金：200万元	215.598585万元	5	88.36%	4.42
	其他资金	0	0	-		-
年度总体目标	年度设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	计划投入244万元对笔架村委会竹叨、积鱼塘村硬化道路2.5公里，主要用于改善78户300人出行难问题，节省群众出行时间。		已完成对笔架村委会竹叨、积鱼塘村硬化道路3.1公里，主要用于改善78户300人出行难问题，节省群众出行时间。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新建改建公路里程	10	≥1公里	3.1291公里	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	道路建设标准	10	≤85万元/公里	≤85万元/公里	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	10	≥0.1小时	≥0.1小时	10	
			项目受益行政村数	10	≥1个	1个	10	
			项目受益总人口户数	5	78户	78户	5	
			项目受益总人口数	5	300人	300人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			98.84	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.全年执行数为全年实际支出数。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目绩效自评报告

市财政局：

根据贵局关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的部署及省对市实地督导最新要求，明确基础设施项目以竣工验收作为自评触发节点。峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目已通过竣工验收，我镇组织人员对该项目积极开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2026年市下拨峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目财政衔接资金共计130万元，均为市级财政衔接资金。该项目由儋州市峨蔓镇人民政府直接组织实施，计划对王坡村委会沙地村硬化道路2.5公里，改善65户300人出行难问题，节省群众出行时间。截至自评时点，项目已完成竣工验收，完成硬化道路2.0083公里，资金支出130万元。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目绩效目标设定情况：该项目拟实施项目为王坡村委会沙地村道路建设项目，根据基础设施项目申报指标要求，结合我镇拟建设项目路面情况，拟新建峨蔓镇王坡村委会沙地村硬化道路2.5公里，主要用于改善65户300人出行难问题，节省群众出行时间。

二、绩效自评工作开展情况

收到关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的通知后，由分管财务的领导牵头，指定产业负责同志负责该项目绩效自评工作，相关部门配合，按照相关要求，在项目竣工验收后及时完成绩效自评。我镇组织自评人员整理该项目资金及项目资料，按照绩效目标申报表中的目标申报指标以及指标的轻重程度，分配自评分值，并根据项目完成情况逐项对比打分，最终得出项目绩效目标自评分，依据最终自评分，给出项目总体目标完成情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目资金到位情况：该项目为峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目，2026年项目资金130万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

该项目为基础设施建设项目，由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付相关费用，资金已全部支付完毕。截至自评时点，项目年度预算数130万元，实际执行数130万元，资金执行率100%。

3.项目资金管理情况分析

峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目资金管理情况：该项目由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度

拨付资金，监理尾款、施工尾款、结算审核、竣工检测等相关费用待流程手续完备后予以支付，每笔资金支出均经镇班子会讨论通过后支付，项目资金管理规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目产出指标完成情况：该项目当前新建改建公路里程2.0083公里（目标：≥1公里），项目（工程）验收合格率100%（目标：100%），项目（工程）完成及时率100%（目标：100%），项目道路建设标准≤85万元/公里（目标：≤85万元/公里），产出指标全部达标。

2.效益指标完成情况分析

峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目效益指标完成情况：该项目当前居民出行平均缩短时间≥0.1小时（目标：≥0.1小时），项目受益行政村数1个（目标：≥1个），项目受益总人口65户300人（目标：65户300人），工程设计使用年限≥15年（目标：≥15年），效益指标全部达标。

3.满意度指标完成情况分析

2026年我镇组织脱贫户、监测对象对该项目进行满意度调查，经回收调查表统计，受益脱贫（监测）人口满意度≥95%（目标：≥95%），满意度指标达标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目资金执行率为100%，各绩效指标均已达标，无偏离绩效目标情况。

2.下一步的改进措施：持续加强项目管理，规范项目资金支出，确保项目长期发挥效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将该项目绩效自评报告在政府门户网站进行公开，接受群众监督。

附件：峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目绩效目标自评表

儋州市峨蔓镇人民政府

2026年10月30日

附件2-2：

绩效目标自评表

（2026年度）

项目名称	峨蔓镇王坡村委会沙地村道路建设项目		项目负责人及电话	谢卓廷18608968523		
主管部门	儋州市农业农村局		实施单位	儋州市峨蔓镇人民政府		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	130万元	130万元	5	100.00%	5.00
	其中：本年财政拨款（名称和规模）	市级资金130万元	130万元	5	100.00%	5.00
	其他资金	0	0	-		-
年度总体目标	年度设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	计划投入130万元对王坡村委会沙地村硬化道路2.5公里，主要用于改善65户300人出行难问题，节省群众出行时间。		已完成投入130万元对王坡村委会沙地村硬化道路2.5公里，主要用于改善65户300人出行难问题，节省群众出行时间。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新建改建公路里程	10	≥1公里	2.0083公里	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	道路建设标准	10	≤85万元/公里	≤85万元/公里	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	10	≥0.1小时	≥0.1小时	10	
			项目受益行政村数	10	≥1个	1个	10	
			项目受益总人口户数	5	65户	65户	5	
			项目受益总人口数	5	300人	300人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			100.00	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限*

2.全年执行数为全年实际支出数。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。

4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目绩效自评报告

市财政局：

根据贵局关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的部署及省对市实地督导最新要求，明确基础设施项目以竣工验收作为自评触发节点。峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目已通过竣工验收，我镇组织人员对该项目积极开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2026年市下拨峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目财政衔接资金共计242万元，均为市级财政衔接资金。该项目由儋州市峨蔓镇人民政府直接组织实施，计划对田井村委会福花村硬化道路2.5公里，改善102户413人出行难问题，节省群众出行时间。截至自评时点，项目已完成竣工验收，完成硬化道路3.1554公里，资金支出209.81726万元。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目绩效目标设定情况：该项目拟实施项目为田井村委会福花村道路建设项目，根据基础设施项目申报指标要求，结合我镇拟建设项目路面情况，拟新建峨蔓镇田井村委会福花村硬化道路2.5

公里，主要用于改善102户413人出行难问题，节省群众出行时间。

二、绩效自评工作开展情况

收到关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的通知后，由分管财务的领导牵头，指定产业负责同志负责该项目绩效自评工作，相关部门配合，按照相关要求，在项目竣工验收后及时完成绩效自评。我镇组织自评人员整理该项目资金及项目资料，按照绩效目标申报表中的目标申报指标以及指标的轻重程度，分配自评分值，并根据项目完成情况逐项对比打分，最终得出项目绩效目标自评分，依据最终自评分，给出项目总体目标完成情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目资金到位情况：该项目为峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目，2026年项目资金242万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

该项目为基础设施建设项目，由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付相关费用，监理首期款、施工预付款、施工进度款等已按进度支付，竣工检测、结算审核、监理尾款、施工尾款等款项尚未支付，质保金待质保期满一年后按规定支付。截至自评时点，项目年度预算数

242万元，实际执行数209.81726万元，资金执行率86.70%，未执行部分主要为待支付的竣工检测、结算审核、监理尾款、施工尾款等相关费用及质保金。

3.项目资金管理情况分析

峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目资金管理情况：该项目由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付资金，监理尾款、施工尾款、结算审核、竣工检测等相关费用待流程手续完备后予以支付，每笔资金支出均经镇班子会讨论通过后支付，项目资金管理规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目产出指标完成情况：该项目当前新建改建公路里程3.1554公里（目标：≥1公里），项目（工程）验收合格率100%（目标：100%），项目（工程）完成及时率100%（目标：100%），项目道路建设标准≤85万元/公里（目标：≤85万元/公里），产出指标全部达标。

2.效益指标完成情况分析

峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目效益指标完成情况：该项目当前居民出行平均缩短时间≥0.1小时（目标：≥0.1小时），项目受益行政村数1个（目标：≥1个），项目受益总人口102户413人（目标：102户413人），工程设计使用年限≥15年（目标：≥15年），效益指标全部达标。

3.满意度指标完成情况分析

2026年我镇组织脱贫户、监测对象对该项目进行满意度调查，经回收调查表统计，受益脱贫（监测）人口满意度≥95%（目标：≥95%），满意度指标达标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目资金执行率为86.70%，未达到100%，主要原因是项目资金按施工进度及二类费用流程手续拨付，项目竣工验收后仍有部分施工尾款、结算审核、监理、竣工检测等费用及质保金尚未支付完毕。

2.下一步的改进措施：将狠抓资金支付进度，及时完成相关二类费用流程手续，加快项目资金结算支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将该项目绩效自评报告在政府门户网站进行公开，接受群众监督。

附件：峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目绩效目标自评表

儋州市峨蔓镇人民政府

2026年10月30日

附件2-2：

绩效目标自评表

（2026年度）

项目名称	峨蔓镇田井村委会福花村道路建设项目		项目负责人及电话	谢卓廷18608968523		
主管部门	儋州市农业农村局		实施单位	儋州市峨蔓镇人民政府		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	242万元	209.81726万元	5	86.70%	4.34
	其中：本年财政拨款（名称和规模）	市级资金242万元	209.81726万元	5	86.70%	4.34
	其他资金	0	0	-		-
年度总体目标	年度设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	计划投入242万元对田井村委会福花村硬化道路2.5公里，主要用于改善102户413人出行难问题，节省群众出行时间。		计划投入242万元对田井村委会福花村硬化道路3.1公里，主要用于改善102户413人出行难问题，节省群众出行时间。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新建改建公路里程	10	≥1公里	3.1554公里	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	道路建设标准	10	≤85万元/公里	≤85万元/公里	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	10	≥0.1小时	≥0.1小时	10	
			项目受益行政村数	10	≥1个	1个	10	
			项目受益总人口户数	5	102户	102户	5	
			项目受益总人口数	5	413人	413人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			98.67	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限*

2.全年执行数为全年实际支出数。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目绩效自评报告

市财政局：

根据贵局关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的部署及省对市实地督导最新要求，明确基础设施项目以竣工验收作为自评触发节点。2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目已通过竣工验收，我镇组织人员对该项目积极开展绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2026年市下拨2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目财政衔接资金共计77.666925万元，均为省级财政衔接资金。该项目由儋州市峨蔓镇人民政府直接组织实施，用于支付2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目施工进度款、施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等费用。项目已完工并验收合格，方便群众出行。截至自评时点，已支付施工进度款55.251023万元。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目绩效目标设定情况：该项目拟实施项目为2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目，根据基础设施项目申报指标要求，拟投入资金用于支付2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村

道路建设项目施工进度款、施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等费用。

二、绩效自评工作开展情况

收到关于开展财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评工作的通知后，由分管财务的领导牵头，指定产业负责同志负责该项目绩效自评工作，相关部门配合，按照相关要求，在项目竣工验收后及时完成绩效自评。我镇组织自评人员整理该项目资金及项目资料，按照绩效目标申报表中的目标申报指标以及指标的轻重程度，分配自评分值，并根据项目完成情况逐项对比打分，最终得出项目绩效目标自评分，依据最终自评分，给出项目总体目标完成情况。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目资金到位情况：该项目为2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目，2026年项目资金77.666925万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析

该项目为基础设施建设项目，由峨蔓镇政府直接组织实施，项目已完工验收合格，方便群众出行。截至自评时点，已支付施工进度款55.251023万元，施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等费用尚未支付。项目年度预算数77.666925万元，实际执行数55.251023万

元，资金执行率71.14%，未执行部分主要为待支付的施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等相关费用。

3.项目资金管理情况分析

2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目资金管理情况：该项目由峨蔓镇政府直接组织实施，项目按施工进度拨付资金，监理尾款、施工尾款、结算审核、竣工检测、财务决算等相关费用待流程手续完备后予以支付，每笔资金支出均经镇班子会讨论通过后支付，项目资金管理规范。

（二）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目产出指标完成情况：该项目当前新建改建公路里程1.7公里（目标：≥1公里），项目（工程）验收合格率100%（目标：100%），项目（工程）完成及时率100%（目标：100%），项目道路建设标准≤85万元/公里（目标：≤85万元/公里），产出指标全部达标。

2.效益指标完成情况分析

2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目效益指标完成情况：该项目当前居民出行平均缩短时间≥0.1小时（目标：≥0.1小时），项目受益行政村数1个（目标：≥1个），项目受益总人口61户292人（目标：61户292

人），工程设计使用年限≥15年（目标：≥15年），效益指标全部达标。

3.满意度指标完成情况分析

2026年我镇组织脱贫户、监测对象对该项目进行满意度调查，经回收调查表统计，受益脱贫（监测）人口满意度≥95%（目标：≥95%），满意度指标达标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目资金执行率为71.14%，未达到100%，主要原因是施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等费用尚未支付完毕。

2.下一步的改进措施：将狠抓资金支付进度，及时完成相关二类费用流程手续，加快项目资金结算支付。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将该项目绩效自评报告在政府门户网站进行公开，接受群众监督。

附件：2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目绩效目标自评表

儋州市峨蔓镇人民政府

2026年10月30日

附件2-2：

绩效目标自评表

（2026年度）

项目名称	2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目		项目负责人及电话	谢卓廷18608968523		
主管部门	儋州市农业农村局		实施单位	儋州市峨蔓镇人民政府		
资金情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	77.666925万元	55.251023万元	5	71.14%	3.56
	其中：本年财政拨款（名称和规模）	第一批省级资金：77.666925万元	55.251023万元	5	71.14%	3.56
	其他资金	0	0	-		-
年度总体目标	年度设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	用于支付2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目施工进度款、施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等费用		项目已完工验收合格，方便群众出行。已支付2025年峨蔓镇王坡村委会老刘村道路建设项目施工进度款；施工尾款、设计、竣工检测、结算审核、监理、财务决算等费用未支付。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	新建改建公路里程	10	≥1公里	1.7公里	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	10	100%	100%	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	10	100%	100%	10	
	成本指标（10分）	经济成本指标	道路建设标准	10	≤85万元/公里	≤85万元/公里	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民出行平均缩短时间	10	≥0.1小时	≥0.1小时	10	
			项目受益行政村数	10	≥1个	1个	10	
			项目受益总人口户数	5	61户	61户	5	
			项目受益总人口数	5	292人	292人	5	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	10	≥15年	≥15年	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益脱贫（监测）人口满意度	10	≥95%	≥95%	10	
总分				100			97.11	

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值，各三级指标分值90分+预算执行率指标分值10分=100分。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.全年执行数为全年实际支出数。

3.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

4.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 × 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 × 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。